

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
 EDIFICAÇÃO: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
 LOCAL: RUA GUILHERME WILDNER, Nº 879 - ANCHIETA/SC
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG FABIO LUIZ ECKERT
 CREA-SC: 050809-9

DATA ORÇAMENTO: 30/11/2022		DATA REFERENCIA TECNICA 17.11.2022		SINAPI 10/2022 (COM DESONERAÇÃO)								BDI 29,91%																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	EXECUTADO %	MÊS - 1,00		MÊS - 2,00		MÊS - 3,00		MÊS - 4,00		MÊS - 5,00		MÊS - 6,00		MÊS - 7,00		MÊS - 8,00		MÊS - 9,00		MÊS - 10,00		MÊS - 11,00		MÊS - 12,00			
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRATIVO																													
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRATIVO	R\$ 35.192,94		8,37	8,37	8,33	16,70	8,33	25,03	8,33	33,36	8,33	41,69	8,33	50,02	8,33	58,35	8,33	66,68	8,33	75,01	8,33	83,34	8,33	91,67	8,33	100,00		
TOTAL DA FASE SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRATIVO		R\$35.192,94		2945,65	6,37	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	6,33	2931,57	
VALORES EM REAIS (R\$)				2945,65		5877,22		8808,79		11740,37		14671,94		17603,51		20535,08		23466,65		26398,23		29329,80		32261,37		35192,94			
FASE 01 (ACABAMENTO NA AMPLIAÇÃO)																													
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$20.269,08	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
3.0	DEMOLIÇÃO	R\$1.722,70	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4.0	PAREDES EM ALVENARIA	R\$22.210,87	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
5.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	R\$67.783,79	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
6.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	R\$149.520,94	30,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
7.0	REVESTIMENTOS DE FORROS	R\$25.529,29	0,00	0,00	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
8.0	COBERTURA EXTERNA	R\$27.829,93	0,00	0,00	10,00	10,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$169.204,80	0,00	0,00	0,00	35,00	45,00	80,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
10.0	CALÇADA EXTERNA	R\$9.712,65	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
11.0	SOLEIRAS E PETTORIS	R\$10.543,55	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
12.0	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$78.645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
13.0	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	R\$43.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
14.0	DIVISÓRIAS INTERNAS	R\$5.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
15.0	INSTALAÇÃO REDE LÓGICA	R\$7.583,15	0,00	0,00	10,00	10,00	40,00	50,00	20,00	90,00		10,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
16.0	COBERTURAS METÁLICAS	R\$26.990,20	10,00	10,00	10,00	40,00	50,00	10,00	60,00	30,00	90,00		10,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
17.0	PINTURA EXTERNA E INTERNA	R\$120.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00		70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
18.0	REVESTIMENTO SALA DE RAIO X	R\$59.391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	40,00		20,00		60,00		20,00		80,00		20,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
19.0	SERRALHERIA	R\$43.174,43	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00		20,00		60,00		20,00		80,00		20,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
20.0	ACESSIBILIDADE	R\$27.908,02	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	20,00		10,00		20,00		20,00		50,00		25,00		75,00		25,00		100,00		100,00	
47.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ampliação e edificação existente)	R\$182.434,42	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00		10,00		30,00		70,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
48.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ampliação e edificação existente)	R\$44.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
49.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA (ampliação e edificação existente)	R\$102.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
50.0	INST. PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (ampliação e edificação existente)	R\$50.999,66	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
51.0	REDE DE GASES MEDICINAIS (ampliação e edificação existente)	R\$63.350,98	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
52.0	COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA	R\$5.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
53.0	LIMPEZA E ENTREGA FINAL DA OBRA	R\$5.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
TOTAL DA FASE 01 (ACABAMENTO NA AMPLIAÇÃO)		R\$1.402.711,82		R\$ 74.747,58	5,33%	R\$ 59.672,24	4,25%	R\$ 146.994,64	10,48%	R\$ 290.113,29	20,68%	R\$ 301.419,05	21,49%	R\$ 225.878,00	16,10%	R\$ 269.419,88	19,21%	R\$ 27.490,14	1,96%	R\$ 6.977,00	0,50%								
VALORES EM REAIS (R\$)				R\$ 74.747,58	5,33%	R\$ 134.419,82	9,58%	R\$ 281.414,46	20,06%	R\$ 571.527,75	40,74%	R\$ 872.946,80	62,23%	R\$ 1.098.824,80	78,34%	R\$ 1.368.244,68	97,54%	R\$ 1.395.734,82	99,50%	R\$ 1.402.711,82	100,00%								
FASE 02 (REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE)																													
21.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$8.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
22.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$40.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
23.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$1.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
24.0	FLUNDAÇÃO COM SAPATAS EM CONCRETO (INFRA ESTRUTURA)	R\$11.666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
25.0	ARRANQUES EM CONCRETO (INFRA ESTRUTURA)	R\$10.742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
26.0	VEIGA DE BALDRAME (INFRA ESTRUTURA)	R\$14.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
27.0	PILARES EM CONCRETO (ESTRUTURA)	R\$16.609,06	0																										