

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - R01

BANCO DE DADOS: SINAPI SC - NÃO DESONERADO - MAR/22

E / OUTUBRO DE 2022

OBRA: CICLOVIA E/OU CICLOFAIXA. PLANILHA BASE PARA ORIENTAÇÃO DA PROPOSTA A SER EXECUTADA, PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONSIDERAR TODOS OS ITENS COMPLETOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DA OBRA CONSIDERANDO OS PRECEITOS DO PROJETO E MEMORIAL.

			1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
			QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.695,50	4%	87,86	4.145,18	5.300,51	3.270,70	3.350,66	1.540,59
			0%	23%	30%	18%	19%	9%	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.137,53	0%	2.137,53					
			100%						
3.	TERRAPLENAGEM	-	0%	-					
			100%						
4.	CONTENÇÕES / TALUDES	138.538,47	31%		69.269,24	69.269,24			
				50%	50%				
5.	DRENAGEM	126.293,26	28%		31.573,31	31.573,31	31.573,31	31.573,31	
			0,00%	25%	25%	25%	25%		
6.	PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA	140.533,47	31%			28.106,69	42.160,04	42.160,04	28.106,69
			0,00%	0,00%	20%	30%	30%	20%	
7.	SINALIZAÇÃO	19.451,05	4%				5.835,32	7.780,42	5.835,32
						30%	40%	30%	
8.	SERVIÇOS FINAIS	3.536,90	1%						3.536,90
									100%
	TOTAL	448.186,19	100%	2.225,39	104.987,73	134.249,76	82.839,38	84.864,44	39.019,50
				0,50%	23,43%	29,95%	18,48%	18,94%	8,71%
	TOTAL ACUMULADO			2.225,39	107.213,12	241.462,88	324.302,25	409.166,69	448.186,19
				0,50%	23,92%	53,88%	72,36%	91,29%	100,00%